

現状写真-1



ケヤキ C160



施工条件等

- ・細い方のケヤキ(約C=160cm)の伐採作業です。
- ・付近に小学校が有るが、通学路にはなっていない。
- ・交通量が結構あり通行止めに出来ないので、土・日曜2日掛けての施工になると思います。
- ・交通誘導員を2名配置しての交互通行作業で、枝下し作業時のみ一時通行止めです。
- ・隣地の屋敷の屋根に落とすことも出来ないので、高所作業車による吊るし切り作業になります。
- ・処分量は概算3.0t位の見込みです。

余 白

余 白



工事名： 古谷邸ケヤキ伐採作業

位置： _____

工種： _____

内容： 着工前

位置： _____

工種： _____

内容： _____

位置： _____

工種： _____

内容： 完了





工事名： 古谷邸ケヤキ伐採作業

位置： _____

工種： _____

内容： 施工状況



位置： _____

工種： _____

内容： 施工状況



位置： _____

工種： _____

内容： 施工状況

